

जिल्ला विकास समिति, मकवानपुर
स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम (LGCDP)
आ.व. ०६५/६६ को प्रगति

योजनाको किसिम : महिला लक्षित कार्यक्रम

रु.००० मा

योजनाको संकेत	योजनाको नाम	वार्षिक लक्ष्य	लाभान्वित		लाभान्वीत घरधुरी	कुल लागत रु.	LGCDP अनुदान रु.	समुदायको सहयोग रु.	हाल सम्मको भौतिक प्रगति (%)	हाल सम्मको खर्च रु.	कैफियत
			पुरुष	महिला							
१	हेमकर्ण सामुदायिक वन छााना छाउने कार्य गढि,३	१		४५	४५	४६.८३	४०	६.८३४	१००	४०	
२	महिला साक्षरता भवन निर्माण चित्लाङ्ग,२	१		५५	५५	४६.५५	४०	६.५५१	१००	४०	
३	चुरीयामाई महिला सामुदायिक भवन भ्याल ढोका निर्माण हाडिखोला,६	१		३५	३५	६३.२	५०	१३.२	१००	५०	
४	महिला सहकारी भवन निर्माण दामन,४	१		४५	४५	१०५.४	७५	३०.३९	१००	७५	
५	प्रजनन स्वास्थ्य शिविर संचालन, छतिवन	१		१००	१००	१५०	१५०	०	१००	१५०	
६	राजदेवी महिला बहुउदेशीय सहकारी भवन नि.वसामाडी,५	१		७५	७५	१८५	१२५	६०	१००	१२५	
७	तिलगंगा महिला सहकारी भवन निर्माण आमभञ्ज्याङ्ग	१		६५	६५	१३३	१००	३३	१००	१००	
८	परिवर्तन महिला सहकारी भवन निर्माण वसामाडी,५	१		३५	३५	११६	१००	१६	१००	१००	
९	दिव्य ज्योति महिला सहकारी भवन निर्माण मनहरी,४	१		४२	४२	८२.३२	७५	७.३१९	१००	७५	
१०	शैक्षिक खेल सामाग्री प्रदर्शनी मेला हेटौडा,२	१	७०	८०	१५०	१००	१००	०	१००	१००	
११	वंगलामुखी महिला जागृति वचत ऋण सहकारी भवन निर्माण मनहरी,४	१		६५	६५	१३३	१००	३३	१००	१००	
१२	भुटनदेवी महिला वचत सहकारी फर्निचर निर्माण चुरीयामाई,१	१		२९	२९	६७.६६	५०	१७.६६	१००	५०	

योजनाको संकेत	योजनाको नाम	वार्षिक लक्ष्य	लाभान्वित		लाभान्वित घरधुरी	कुल लागत रु.	LGCDP अनुदान रु.	समुदायको सहयोग रु.	हाल सम्मको भौतिक प्रगति (%)	हाल सम्मको खर्च रु.	कैफियत
			पुरुष	महिला							
१३	जनचेतना सहकारी भवन निर्माण पदमपोखरी,४	१		३०	३०	१४७	१००	४७	१००	१००	
१४	हिमाल महिला सहकारी भवन निर्माण गढि,६	१		६५	६५	२८८	१५०	१३८	१००	१५०	
१५	गोपाली जाती तान सुधार कार्यक्रम, वज्रवाराही,६	१		१५	१५	५०	५०	०	१००	५०	
१६	महिला विकास सम्पर्क कार्यालय मर्मत दामन	१		२५०	२५०	१२६	१००	२६	१००	१००	
१७	जनजागृति महिला सहकारी भवन निर्माण, सुकौरा,२	१		५५	५५	१९३	१२०	७३	१००	१२०	
१८	महिला जनशक्ति सहकारी भवन निर्माण चुरीयामाई,५	१		३५	३५	८३.७३	६०	२३.७३	१००	६०	
१९	बालमैत्री भवन निर्माण फाखेल,५	१				२१४	२००	१४	१००	२००	
२०	महिला मुक्ति वचत सहकारी पर्खाल निर्माण सरीखेत,२	१		८५	८५	११३	१००	१३	१००	१००	
२१	कालिका महिला कृषि सहकारी भवन निर्माण नामटार,१	१		३५	३५	११५	८०	३५	१००	८०	
२२	महिला सचेतना कार्यक्रम, हाडिखोला, काकडा, भैसे	१		१५०	१५०	४३	४३	०	१००	४३	
२३	कम्प्युटर खरीद (दलित महिला संघ हेटौडा)	१				३०	३०	०	१००	३०	
२४	विश्वज्योति सहकारी कम्प्युटर खरीद मनहरी,४	१		७४	७४	३०	३०	०	१००	३०	
२५	ग्रामिण महिला सहकारी भ्याल ढोका मर्मत गढि,४	१		३५	३५	८६.२२	५०	३६.२२	१००	५०	
२६	बाल न्याय सम्वन्धि गोष्ठी तथा स्टेशनरी सहयोग	१				१००	१००		१००	१००	
	कुल जम्मा					२८४८	२२१८	५०६६	१००	२२१८	

योजनाको किसिम : दलित तथा पिछडिएको वर्ग लक्षित कार्यक्रम

रु.००० मा

योजनाको संकेत	योजनाको नाम	वार्षिक लक्ष्य	लाभान्वित		लाभान्वित घरधुरी	कुल लागत रु.	LGCDP अनुदान रु.	समुदायको सहयोग रु.	हाल सम्मको भौतिक प्रगति (%)	हाल सम्मको खर्च रु.	कैफियत
			पुरुष	महिला							
१	परम्परागत देउला बाजा र भेषभुषा हेटौडा,४	१०	६	११	१०	१०	१०	०	१००	१०	
२	दलित छात्रवृत्ति, हेटौडा		२९	३५	६४	९८.८	९८.८	०	१००	९८.८	
३	दलित आवाज रेडियो कार्यक्रम, हेटौडा					३०	३०	०	१००	३०	
४	नौमति बाजा व्यवस्थापन हटिया,३	९	९		९	५०	५०	०	१००	५०	
५	टेलर स्थापना नामटार,२	१५		१५	१५	२८	२८	०	८०	२८	
६	पंचेवाजा व्यवस्थापन दामन ३	९	९		९	४०	४०	०	१००	४०	
७	आरन सुधार कार्यक्रम वसामाडी,२	११	११		११	५०	५०	०	१००	५०	
८	छात्रवृत्ति	५	२	३	५	६४	६४	०	१००	६४	
९	मोबाईल सेट मर्मत तालिम	१२	११	१	१२	११०	११०	०	१००	११०	
१०	कम्प्युटर तालिम दलित विधार्थी	३१	२०	११	३१	१२७	१२७	०	१००	१२७	
	कुल जम्मा					६०७८	६०७.८			६०८	

योजनाको किसिम : आदिवासी जनजाति लक्षित कार्यक्रम

योजनाको संकेत	योजनाको नाम	वार्षिक लक्ष्य	लाभान्वित जनसंख्या		लाभान्वित घरधुरी	कुल लागत रु.	LGCDP अनुदान रु.	समुदायको सहयोग रु.	हाल सम्मको भौतिक प्रगति (%)	हाल सम्मको खर्च रु.	कैफियत
			पुरुष	महिला							
१	तामाङ्ग मातृभाषा पुस्तक प्रकाशन हेटौडा					१००	१००		१००	१००	
२	मदरसा दारुल कुरान भवन निर्माण हेटौडा,४	१०४वि.	५१	५३	१०४	१५०	१५०	०	१००	१५०	
३	धिमे वाजा संरक्षण र सम्बर्दन, हेटौडा हेटौडा	१०००	२४७०	२५३०	५०००	२०	२०	०	१००	२०	
४	लोक सेवा तयारी कक्षा संचालन हेटौडा,२	१	६१	६३	१२४	७५	७५	०	१००	७५	
५	जनजाती पत्रकार तालिम हेटौडा	१	२०	४	२४	२५	२५	०	१००	२५	
६	तामाङ्ग मातृभाषा तालिम संचालन हेटौडा	१			०	२५	२५	०	१००	२५	
७	जामे मस्जिद मर्मत हेटौडा,४ (विधालय मर्मत)	१	१२५	३५	१६०	७२.८	७२.८	०	१००	७२.८	
८	गोपाली जाती तान सुधार कार्यक्रम, वज्रवाराही,६	१	११	६	१७	५०	५०	०	१००	५०	
९	पहरी जाती आयमुलक कार्यक्रम(रांगा पालन) राईगाँउ,८	१	८	२०	२८	५०	५०	०	१००	५०	
१०	हेटल वेटर तालिम संचालन हेटौडा	१	१०	५	१५	५०	५०	०	१००	५०	
११	जे.टि.ए.तालिम हटिया	१	५		५	१८५	१८५	०	१००	१८५	
१२	व्यावसायिक माछापालन कार्यक्रम छतिवन,९	१	१५		१५	९०	९०	०	१००	९०	
१३	ल्याव असिसटेन्ट तालिम संचालन	१	३		३	१५६	१५६	०	१००	१५६	
१४	कम्प्युटर खरीद (आदिवासी जनजाती महासंघ)	१			०	८२	८२	०	१००	८२	
१५	छात्रवृत्ति वितरण (जनजाति विधार्थी)	१	३			९	९	०	१००	९	
	कुल जम्मा					११४०	११४०				

योजनाको किसिम : अपाङ्ग लक्षित कार्यक्रम

रु.००० मा

योजनाको संकेत	योजनाको नाम	वार्षिक लक्ष्य	लाभान्वित जनसंख्या		लाभान्वित घरधुरी	कुल लागत रु.	LGCDP अनुदान रु.	समुदायको सहयोग रु.	हाल सम्मको भौतिक प्रगति (%)	हाल सम्मको खर्च रु.	कैफियत
			पुरुष	महिला							
२	अपाङ्ग छात्रवृत्ति वितरण	२३	८	१३	२१	२३	२३	०	१००	२३	
	कुल जम्मा						२३			२३	

योजनाको किसिम : पुर्वाधार विकास कार्यक्रम तर्फ

योजनाको संकेत	योजनाको नाम	वार्षिक लक्ष्य	लाभान्वित		लाभान्वित घरधुरी	कुल लागत रु.	LGCDP अनुदान रु.	समुदायको सहयोग रु.	हाल सम्मको भौतिक प्रगति (%)	हाल सम्मको खर्च रु.	कैफियत
			पुरुष	महिला							
	सडक तर्फ										
१	दामन डाडावास सडक मर्मत संभार	३ कि.मि मर्मत संभार	९८८०	१०१२०	४०००	२१६६	२०००	१६५६	१००	२०००	
२	तल्लो मुजुरेधाप हुँदू कालोपानी भएर पदमपोखरी २,३ जोड्ने सडक पदमपोखरी,२२३	२ कि.मि	२४७०	२५३०	१०००	३६१	३००	६१	१००	३००	
३	काकडा सिलिङ्गे हुँदै कोराक थाकल (चितवन ग्रामिण सडक) सिलिङ्गे,१	१ कि.मि.	४९४०	५०६०	२०००	५०९	३००	२०९	१००	३००	
४	पालुङ्ग आग्रा सडक (ओखर बजार पुल हुँदै) पालुङ्ग	१कि.मि	३७८००	३७२००	१५०००	६०२	४००	२०२	१००	४००	
५	चित्लाङ्ग कलाटु टौखेल सडक चित्लाङ्ग,	७०० मि.	२९६४	३०३६	१२००	५०२५	४००	१०२५	१००	४००	
६	बज्रवाराही १ पाल्चोक देखि कटुन्जे सम्म वाटो बज्रवाराही	१ कि.मि.	१७२९	१७७१	७००	६१८	५००	११८	१००	५००	
	शिक्षा तर्फ					०					
१	श्री कृष्ण प्रा.वि. छत ढलान हटिया,६	१	५०२	५१३	२०३	५००	४००	१००	१००	४००	
२	प्रगति उच्च मा.वि. भवन निर्माण हेटौडा,९	१	३२८९	३२११	१३००	५००	२८५	२१५	१००	२८५	
३	सूर्योदय मा.वि. भवन सरीखेत	१	२२२३	२२७७	९००	५१९	४००	११९	१००	४००	

योजनाको संकेत	योजनाको नाम	वार्षिक लक्ष्य	लाभान्वित		लाभान्वित घरधुरी	कुल लागत रु.	LGCDP अनुदान रु.	समुदायको सहयोग रु.	हाल सम्मको भौतिक प्रगति (%)	हाल सम्मको खर्च रु.	कैफियत
			पुरुष	महिला							
सिचाई तर्फ											
१	हर्नामाडि लिफ्ट सिचाई हर्नामाडी ४ र ६	पम्प १ पम्प हाउस १	२४७	२५३	१००	५३५१४	५००	३५१३९	१००	५००	
२	सल्लेनी सिचाई योजना खैराङ्ग,९	१२४५ मि.	६९	७०	२८	३८३३६	३००	८३/६१	१००	३००	
३	ईपा सिचाई योजना माभटोल, इपा,८	१४२५	१६०	१६५	६५	३७५१८	३००	७५१८४	१००	३००	
४	भोर्लेनी सिचाई फापरवारी,२	१ कि.मि.	४४५	४५५	१८०	३९११७	३००	९११७४	१००	३००	
खानेपानी											
१	भिमफेदी खानेपानी योजना भिमफेदी,२,३,४				८०	४७०१७	४००	७०१७१	१००	४००	
स्वास्थ्य पुर्वाधार निर्माण											
१	सुकुम्बासी बस्तीमा जेष्ठ नागरीकहरुको लागि स्वास्थ्य भवन निर्माण (पदमपोखरी) पदमपोखरी	१ गोटा	९८८	१०१२	४००	४६०	४००	६०	१००	४००	
उर्जा कार्यक्रम तर्फ											
१	सौर्य उर्जा कार्यक्रम डाडाखर्क,२र७	१५	५७	६०	२४	४९८	३००	१९८	१००	३००	
२	पेल्टीसेट मर्मत वेतिनि रामेछाप मन्थली,४	४ कि.वाट पेल्टीसेट मर्मत	३०८	३१६	१२५	४६५१९	४००	६५१९१	१००	४००	
३	घट्टेखोला सामुदायिक लघु जलविद्युत आयोजना मर्मत सुधार टिप्टुङ्ग,५२९	२०० पाईप खरीद,३८ पोल	४०८	४१७	१६५	३१७४	३००	१७३५	१००	३००	
४	राक्सिराङ्ग चैनपुर देखि पलासे सम्म विद्युतिकरण राक्सिराङ्ग	ट्रान्सफर्मर खरीद १ थान	१७२९	१७७१	७००	५३०१६	५००	३०१६	१००	५००	
५	पेल्टिक सेट मर्मत खैराङ्ग, ८, ९	३ कि.वा.	१८०	१९९	७९	३४६	३००	४६	१००	३००	
खेलकुद पुर्वाधार तर्फ											
१	शहीद मैदान मुल गेट निर्माण हेटौडा,४	१	२४७	२५३	१००	१०६४	६८५	३७९	१००	६८५	
पर्यटक प्रवर्द्धन कार्यक्रम तर्फ											
१	पर्यटक सुचना केन्द्र शहिद स्मारक हेटौडा,११	१	१२६०	१२६५	५००	८०५१५	६८५	१२०१५	१००	६८५	
तटवन्धन											
१	मनद्री बजार तटवन्धन मनद्री २	१	७४१	७५९	३००	५८५	४००	१८५	१००	४००	